Bestätigung des Hydraulischen Abgleichs u. a. für die BEG Förderung (Einzelmaßnahmen)

Das vorliegende Verfahren zum Nachweis des Hydraulischen Abgleichs durch Fachbetriebe wurde mit der KfW und dem BAFA abgestimmt.

Diese Bestätigung – ausgefüllt durch den Fachbetrieb – bitte dem Kunden aushändigen.

Name / Antragsteller _____

PLZ / Ort / Straße _____

Objektanschrift _____

Zutreffendes ankreuzen und Werte eintragen:

Hydraulischer Abgleich durchgeführt

Informationen zu den Verfahren siehe nächste Seite

nach Verfahren A

Nur gültig für Anträge bis 31.12.2022

nach Verfahren B

Ausdehnungsgefäß geprüft

Fülldruck bar

Berechnung Einstellung

Einstellung	Heizkreis 1	Heizkreis 2	Heizkreis 3
	Zweirohrheizung ☐	Zweirohrheizung ☐	Zweirohrheizung ☐
	Fußbodenheizung ☐	Fußbodenheizung ☐	Fußbodenheizung ☐
	Einrohrheizung ☐	Einrohrheizung ☐	Einrohrheizung ☐
Auslegungsvorlauftemperatur	<input type="text"/> °C	<input type="text"/> °C	<input type="text"/> °C
Heizkreisrücklauftemperatur	<input type="text"/> °C	<input type="text"/> °C	<input type="text"/> °C
Ermittelter Gesamtdurchfluss	<input type="text"/> l/h	<input type="text"/> l/h	<input type="text"/> l/h
Ermittelte Pumpenförderhöhe (bei Gesamtdurchfluss) ¹⁾	<input type="text"/> m	<input type="text"/> m	<input type="text"/> m
Ggf. Differenzdruckregler (Zweirohrheizung, Fußbodenheizung) ²⁾	vorhanden ☐	vorhanden ☐	vorhanden ☐
Ggf. Durchflussregler/Strangregulierungsventil (Einrohrheizung) ²⁾	vorhanden ☐	vorhanden ☐	vorhanden ☐

1) Wenn eine Pumpe mehrere Heizkreise versorgt, ist die Pumpe Heizkreis 1 zuzuordnen.

2) Dokumentation in den Berechnungsergebnissen

Bemerkungen (z. B. direkter Anschluss Fernwärme)

- ✓ Der Hydraulische Abgleich wurde nach anerkannten Regeln der Technik durchgeführt.
- ✓ Dokumentation inklusive Berechnungsergebnisse wurde dem Antragsteller übergeben.
- ✓ **Alle einstellbaren Sollwerte (Druck, Temperatur, Durchfluss) wurden an den Komponenten eingestellt.**

Ort, Datum _____

Unterschrift / Stempel Fachbetrieb oder ggf. Sachverständiger _____

Dokumentation inklusive Berechnungsergebnisse erhalten.

Ort, Datum _____

Unterschrift Antragsteller _____

Leistungsbeschreibung für die Durchführung des Hydraulischen Abgleichs von Heizungsanlagen

Die Fachregel „Optimierung von Heizungsanlagen im Bestand“ ist kostenlos erhältlich unter www.vdzev.de

1. Verfahren zur Durchführung des Hydraulischen Abgleichs (Zweirohrheizung mit Heizflächen)

Verfahren A

(Näherungsverfahren zulässig bei beheizten Nutzflächen bis 500m² je Heizkreis ausgestattet mit einer Pumpe oder Differenzdruckreglern/Durchflussreglern, siehe auch Fachregel, Mindestleistung)

Verfahren B

(in der Regel: Softwareberechnung, für alle Anlagengrößen, siehe auch Fachregel, grundsätzlich empfohlen)

Zur Verwendung bei:

Zulässig u. a. bei:

- BEG Anträge vor dem 31.12.2022 nach damaligen Fördervorgaben

Zulässig u. a. bei:

- BEG Einzelmaßnahmen
- BEG Wohngebäude
- EnSimiMaV

Nachzuweisende Leistungen:¹

- Ermittlung der Heizflächendurchflüsse anhand einer abgeschätzten Heizlast (z. B. nach Baualtersklassen (W/m²) oder installierter Heizflächengröße)
- Thermostatventile mit konventioneller Voreinstellung: Ermittlung der Voreinstellung mittels Heizflächendurchfluss und Annahme eines Differenzdruckes
- Thermostatventile mit automatischer Durchflussbegrenzung: Voreinstellwert = ermittelter Heizflächendurchfluss
- Überschlägige Ermittlung von:
 - Systemtemperatur
 - Pumpenförderhöhe
 - Gesamtdurchfluss
 - Ggf. Einstellwerte von Strangarmaturen und/oder Differenzdruckreglern.²
- Raumweise Heizlastberechnung nach Normenreihe DIN EN \ TS 12831. Vereinfachungen sind möglich (z. B. U-Werte nach Typologien).
- Heizflächenauslegung: Berechnung/Optimierung der Heizflächendurchflüsse in Abhängigkeit der geplanten Vor- und Rücklauftemperaturen und der Heizflächen-größen in Abhängigkeit von der Wärme-erzeugung
- Ermittlung (in der Regel durch Rohrnetz-berechnung) von:
 - Voreinstellwerten der Thermostatventile³
 - Pumpenförderhöhe
 - Gesamtdurchfluss
 - Ggf. Einstellwerte von Strangarmaturen und/oder Differenzdruckreglern.²
 - Optimierung der Vorlauf-temperatur bei Heizflächen im Bestand
- Wenn große Teile der Alt-Installation des Rohrnetzes im nicht sichtbaren Bereich liegen, ist eine Ermittlung der Voreinstell-werte durch Annahme von Rohrlängen und Nennweiten möglich.

2. Technische Besonderheiten

2.1 Nachzuweisende Leistungen bei Einrohrheizung¹

- Ermittlung der einzelnen Einrohr-Heizkreisdurchflüsse: Die Heizlast wird entsprechend den Baualtersklassen (Verfahren A) oder dem Verfahren B ermittelt.
- Abgleich der Einrohr-Heizkreise mittels Durchflussbegrenzung oder Durchflussregelung und Rücklauf-temperaturbegrenzung
- Ermittlung der notwendigen Pumpenförderhöhe und des Gesamtdurchflusses
- Einstellung der Heizungs-Umwälzpumpe(n)
- Freiliegende Rohre sind zu dämmen (Förderfähigkeit bei jeweiligen Programmen prüfen)
- Hinweis: Der Wechsel auf ein Zweirohrsystem mit Heizkörpern wird empfohlen und ist förderfähig.

2.2 Nachzuweisende Leistungen bei Fußbodenheizung¹

- Die einzelnen Heizkreise müssen mit voreinstellbaren Abgleicharmaturen, Durchflussmengenmessern oder Durchflussreglern/-begrenzern versehen sein.
- Grundsätzlich ist nach Verfahren A/B vorzugehen.

¹ Angenommene Randbedingungen und Berechnungsergebnisse müssen dokumentiert und dem Antragsteller übergeben werden.

² Notwendig bei Differenzdrücken am Thermostatventil größer 150 mbar, nicht notwendig bei Thermostatventilen mit automatischer Durchflussbegrenzung.

³ Bei Thermostatventilen mit automatischer Durchflussbegrenzung genügt die Einstellung der berechneten Heizflächendurchflüsse.

Vorgehensweise zur Einreichung der Förderung mit dem VDZ Formular für das Hera+ System

Bemerkung für das VDZ-Formular

Der hydraulische Abgleich wurde mit einem zertifizierten temperaturbasierten System im Informationsverbund durchgeführt. (Zertifikat ITG Dresden: "Avalon" und "Hera" System gleichwertig Verfahren B, Stand Mai 2024), Berechnung der Raumheizlast erfolgt im Fall einer messwertbasiert detektierten Unterdimensionierung der Heizfläche), Berechnung Gebäudeheizlast, Gesamtdurchfluss und Optimierung Vorlauftemperatur erfolgt nach zugelassenen Verfahren.

Anhang VDZ Formular

1x Zertifikat ITG Dresden (Siehe "Downloads" auf www.blossomic.de)

1x Ausgefüllte/Abgehakte Anleitung für den hydraulischen Abgleich mit Avalon oder Hera+ - System bei bestehenden hydraulischen Netzen entsprechend Verfahren B der VdZ-Fachregel

Auszug aus Gutachten ITG Dresden „**Gutachten zur Eignung des Hera+-Systems der Firma Blossom-ic für den adaptiven digitalen hydraulischen Abgleich entsprechend GEG und BEG EM**“ Seite 32 ff.

Anleitung für den hydraulischen Abgleich mit Hera+-System bei bestehenden hydraulischen Netzen entsprechend Verfahren B der VdZ-Fachregel

1. Installation des Hera+-Systems entsprechend der Montageanleitung des Herstellers und Inbetriebnahme des Hera+-Systems
2. Einstellung einer nutzungs- und gebäudeabhängigen Nachtabsenkung
3. Anschließende Ermittlung der erforderlichen Auslegungsvorlauftemperatur durch Nutzung der integrierten Funktionalitäten des Hera+-Systems und (bei Bedarf) Anpassen der Heizkurve im laufenden Betrieb (bei bestehenden Fußbodenheizungssystemen) Einstellung der gegenüber dem Zustand vor Einbau des Hera+-Systems um mindestens 3 K bzw. so weit, dass max. 40°C erreicht werden, abgesenkten Auslegungsvorlauftemperatur
 - Eingabe der Steilheit und der Parallelverschiebung für die Heizkurve ist in Abhängigkeit von der Art der Heizflächen vorzunehmen.
 - Falls das Hera+-System im laufenden Betrieb unterversorgte Räume durch das Erfassen der Raum-Temperaturen im zeitlichen Verlauf und Abgleich mit den Sollwerten detektiert und eine Fehlermeldung über die Applikation übermittelt, dann ist eine Überprüfung und ggf. Anpassung der Auslegungsvorlauftemperatur (zeitnah nach der Fehlermeldung) erforderlich.
4. Beim erstmaligen Einbau von Flächenheizsystemen hat die Auslegung nach anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen.
 - Ermittlung der erforderlichen Auslegungsvorlauftemperatur anhand z. B. von Auslegungsdiagrammen/Software des Herstellers in Abhängigkeit vom Verlegeabstand, von der raumweisen Heizlast und der Art der Verlegung (Nass-/Trockensystem) und des Fußbodenbelages, s. Ablesebeispiel zur Ermittlung der Auslegungsvorlauftemperatur
 - Eingabe der Steilheit und der Parallelverschiebung für die Heizkurve ist in Abhängigkeit von der Art der Heizflächen vorzunehmen.
5. Überschlägige Berechnung des Volumenstroms (Gesamtdurchflusses in l/h) anhand folgender Formel

$$V_{Ausl} = \sum \frac{\dot{q}_{HL} \cdot A_i}{\rho \cdot c_p \cdot \Delta\vartheta_{Ausl,i}} \cdot 3,6 \cdot 10^6 \frac{l \cdot s}{m^3 \cdot h}$$

mit

A_i beheizte Fläche (mit gleicher Auslegungsspreizung) in m^2
 ρ Dichte von Wasser in kg/m^3 → Annahme für Fußbodenheizungen: $985 kg/m^3$
 c_p spez. Wärmekapazität in $J/(kg K)$ → Annahme für Fußbodenheizungen: $4.186 kg/m^3$

$\Delta\vartheta_{Ausl,i}$ Auslegungsspreizung in K (z. B. Bad / Dusche / Randzone: $\Delta T = 5$ K, sonstige Räume: $\Delta T = 8$ K)

$\dot{q}_{HL}$ spez. Heizlast in Abhängigkeit von der beheizbaren Nutzfläche nach Tabelle 1 der zum Zeitpunkt der Berechnung gültigen VdZ-Fachregel, in W/m^2 (In folgender Tabelle werden die der VdZ-Fachregel vom April 2022 zugrunde gelegten Werte ausgewiesen).

ab 2009	Wärmeschutzstandard des Gebäudes.					
	2002 bis 2008	1995 bis 2001	1984 bis 1994	1978 bis 1983	bis 1977	
	Heizlast in W/m^2					
100	38	45	67	99	115	163
125	38	45	67	98	114	162
150	37	44	66	98	114	161
200	37	44	65	97	113	160
300	36	43	64	95	110	157
500	33	40	60	90	105	150
1000	32	39	59	88	103	148
1500	31	38	58	87	101	145
2000	30	37	56	85	99	143
3000	28	35	54	82	95	138

*) Maßgebend für die Einordnung ist das Jahr der Fertigstellung des Gebäudes bzw. das energetische Niveau, auf welches das Gebäude nachträglich saniert wurde. Bei einem zum BEG-Effizienzhaus (außer Denkmal) sanierten Gebäude sind die Werte aus der Spalte „ab 2009“ zu verwenden.

- Ggf. Einsatz von Differenzdruckreglern bei einer größeren Anzahl von Fußbodenheizungsverteilern (nicht erforderlich bei Verwendung von Heizkreisverteilern mit Durchflussreglern)
- Schätzung der Förderhöhe anhand der einfachen Rohrlänge und aller Komponenten (z. B. mit einem Datenschieber) mit ggf. Berücksichtigung folgender Erfahrungswerte
Druckverlust ungünstigster Heizkreis: 150 – 200 mbar

Druckverlust Heizkreisverteiler 50 – 100 mbar

Druckerlust Verteilleitung incl. Absperrarmaturen: 50 mbar

Druckverlust Wärmeerzeuger: 50 – 100 mbar

100 mbar $\approx$ 1,02 mWs

- Pumpenauswahl/-einstellung nach Herstellerdaten (Pumpenkennlinien/-diagramme) oder Einsatz von Pumpen mit automatischer Adaption
- Hinweisen auf Anforderungen des GEG zur Dämmung von Rohrleitungen, Armaturen oder Rohrhalterungen beim Vorhandensein von völlig oder teilweise nicht gedämmten frei zugänglichen Rohrleitungen

10. Darüberhinausgehende Beratung zu höheren Dämmstärken insbesondere zur Erreichung anspruchsvoller BEG-Effizienzhausstandards
11. Überprüfen der Einbausituation, der Druckwerte und der Dimensionierung von Druckhalteanlagen
12. Falls zusätzlich zum hydraulischen Abgleich der Wärmeerzeuger dimensioniert wird, erfolgt die Berechnung der Gebäudeheizlast auf Basis eines nach DIN EN 12831-1 bzw. DIN/TS 12831-1 zugelassenen Verfahrens.
13. Der Prozess des hydraulischen Abgleichs mit Hera+-System ist abgeschlossen, wenn ein bestimmungsgemäßer Betrieb der Anlage erfolgt.
14. Geeignete Dokumentation der durchgeführten Arbeiten und vorgenommenen Einstellungen (Umfang und die Form entsprechend Vereinbarung zwischen Fachbetrieb und Kunden)

Alle oben genannten Schritte wurden sorgfältig durchgeführt

Datum

Unterschrift